




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe: 25-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
-------------------------------	---------------------	------------------------------	---	--


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°26-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-Con oficio N°1817-2021-MTC/20.9, con fecha 12 de agosto del 2021; se suspende hasta el 31 de agosto del 2021.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:

** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.

** 24+600 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.

** Alternativa de solución:

*** DME en 10 +000 km., No factible debido por el trazo que pasa en el terreno.

*** DME en 222+147 km, está en proceso de regularización de documentos.

*** Encuentro de nuevos DMEs: 0+900 km; 1+600 km y 2+100 km; esta en evaluación.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:

**Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la opinión vinculante del ANA y autorización por el Municipio Distrital de Santa Teresa.

oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

** Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.

** Alternativa de solución:

*** 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, autorización del propietario con su respectiva ratificación y ITS.

*** En 10+000 km No factible debido por el trazo que pasa en el terreno.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

•La supervisión junto al topógrafo del Municipio Distrital de Santa Teresa, están realizando el levantamiento topográfico del 4+980 km, para la delimitación de la faja marginal.

•Elaboración de informe de DME del 4+980 km

•Elaboración de ITS del 4+100 km de planta de concreto, planta chancadora y polvorín.

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

•El alcalde distrital de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, el presidente de la comunidad de Santa Rosa y El Consorcio Supervisor Santa Teresa, coordinaron para la reunión de sensibilización a la población de Santa Rosa, que se llevará a cabo el día viernes 27/09/2021.

•A horas 5:45 pm se llevó a cabo la reunión, estando presentes Ing. Cris- Provías Nacional, Administrador de contrato- Provías Nacional y el Consorcio Supervisor de Santa Teresa; para ver la problemática que afecta el avance de la obra.

5. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena

Arqueologa alterno: Catterina Garrido Condori.

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el



control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6.MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

- 01 Miniban
- 01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

- 01 Camioneta

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H M O N I C A
V A R G A S R A M O S

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Visita a las oficinas de la supervisión

1

CDescripcion_____:

El Consorcio Supervisor Santa Teresa, esta laborando las ITS de las áreas auxiliares.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****JANETH MONICA
VARGAS RAMOS****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-08-2021****Actividades:****Levantamiento topográfico****CDescripcion_____:****Inspección de levantamiento topográfico del 4+980 km, se observa 1 cuadrilla conformada: 1 topógrafo y 2 personales, equipo usado estación total.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-08-2021****2**