



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 016	<b>Fecha Informe:</b> 24-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 016-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se obtuvieron las vistas del cuaderno de obra del día 24.08

**2. OCURRENCIAS:**

- Durante el recorrido en el tramo de ejecución, se presenciaron las lluvias intensas en la zona (del km 24+000 al 30+500) y en todo Santa Teresa desde las 2.00 pm aproximadamente razón por la cual se paralizaron todas las actividades en los frentes de trabajo (topografía y ensanche)

- Se observó que se estuvo acondicionando el DME 26+500.

- Se observó que el personal de piso, no cuenta con capotines para lluvia.

- No se observó al Cisterna de agua entre los km del 24+000 al 30+500.

- Con carta N° 042-2021/CCECC – Obra; la empresa Contratista envía la Modificación del Replanteo del DME en el km 24+600 a la supervisión para su revisión y aprobación, considerando recomendaciones del ALA.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en la oferta; también se observa que el Ingeniero de Producción se encuentra en sus días libres desde el 22.08 al 28.08.

b. Maquinaria y equipo:

Se observó 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal en el área de trabajo.

Del Supervisor:

c. Del personal ofertado: Se observa la ausencia de firma del Especialista en Suelos y Pavimentos, Especialista en Seguridad y Especialista legal en Predios.

Especialista en Metrados y Costos de días libres (del 19.08 al 25.08)

Especialista en Impacto Ambiental de días libres (del 24.08 al 31.08)

Especialista Técnico en Liberación de Predios de días libres (del 20.08 al 31.08)

Especialista legal en Liberación de Predios de días libres (del 24.08 al 31.08)

Especialista en Arqueología de días libres (del 24.08 al 31.08)

**Recomendaciones:**

- Se recomienda el llenado del cuaderno de obra diariamente.

- Se recomienda cuidar la seguridad y salud de los trabajadores, en las áreas de trabajo.

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

26-08-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-08-2021

**Actividades:**  
 Acondicionamiento del DME km 26+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 Se observó al cargador frontal acondicionando el DME en el km 26+500, acompañado de 01 vigía; que no contaba con Capotin a pesar de la lluvia.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-08-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-08-2021

**Actividades:**  
 Asistencias Personal Clave Contratista y Supervisión 24.08

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 Programación de salidas de Personal Contratista y Supervisión y Registro de asistencias Personal Clave Contratista y Supervisión 24.08

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-08-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-08-2021

**Actividades:**

Ensanchamiento de vía paralizado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó al personal (capataz, operadores y vigías) en el área de trabajo del km 25+000 aprox, en sus vehículos y equipos, resguardándose de la lluvia intensa, que inició a las 2.00 pm aproximadamente, y saturó toda la vía.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

24-08-2021

3