



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 55	Fecha Informe: 26-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 26/08/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KM. 131+650, 134+300 Y 136+020.
 UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM 131+670 AL KM. 141+700. CANAL KM.129+800. COLECTOR TIPO II KM. 129+850. SUB DREN KM. 134+760.
 MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+690. MURO DE CONCRETO ARMADO KM. 139+350. MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 135+600, 136+850, 137+500 Y 138+060.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS) Y 05. REMEDIACION EN DME COLAPSADO KM. 111+000. TRABAJOS DE REFORZAMIENTO A LOS DMES KM 80+900 Y 83+000.

Auditoria Fecha De Creación:
26-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
27-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-08-2021

Actividades:
ALCANTARRILLA KM. 141+700

CDescripcion _____:
EQUIPOS:
01 VIBRAPISON
02 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-08-2021

Actividades:
EXCAVACION KM. 136+020

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
13 VOLQUETES
04 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2021