



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	149-2021	28-08-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2029 DEL SUPERVISOR (14/08/2021)

ASIENTO N°2026: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: Documentos presentados a PROVIAS y el CONTRATISTA en fecha 13 de agosto del 2021, mediante Carta N°219-2021-MOTLIMA/EJRB; E-123487-2021 y Carta N°220-2021-MOTLIMA/EJRB-JS, se presentó a la entidad PROVIAS NACIONAL y al Contratista respectivamente el INFORME TECNICO DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°09 presentado por el contratista, en cumplimiento de lo establecido Artículo 170° numeral 170.2 del reglamento de la ley de contrataciones del estado "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco(5) días hábiles contados desde el día siguiente de presentado la solicitud" de tal sentido la supervisión cumplió en presentar dentro del plazo establecido, donde declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N°09, por sesenta y tres (63) días calendario argumentando como causal el inciso 1 del artículo 169° del RLCE "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

La Entidad debe emitir resolución, concordante con el informe de la supervisión dentro de un plazo que no exceda de diez(10) días hábiles contados desde el día siguiente de recepcionado el presente documento (13.08.2021), conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 170° del RLCE.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.



b) MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

- No cumple. Falta la asistencia del ingeniero especialista en obras de arte.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Problemas sociales a la altura de bambamarca, pobladores exigen mejoramiento hacia sus accesos a sus terrenos de cultivo.

Recomendaciones:

Se recomienda la presencia del especialista en obras de arte por parte de supervision.

Auditoría Fecha De Creación:

28-08-2021

Auditoría Fecha De Edición:

31-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E ($F'C=175 \text{ KG/CM}^2$);
PROGRESIVA 37+614.

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ;
03 OPERARIOS;
06 AYUDANTES;
VIBRADOR DE CONCRETO;
01 TROMPO MEZCLADOR;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.E PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE;
PROGRESIVA 39+500.**CDescripcion_____:**01 TRACTOR ORUGA;
01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

30-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 48+250.**CDescripcion_____:**3 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

30-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROBLEMAS SOCIALES EN BAMBAMARCA.

CDescripcion_____:

4 Pobladores exigen apertura de acceso hacia sus terrenos.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

30-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: