

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 58	Fecha Informe: 31-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 31/08/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM. 132+260, 134+160, 134+620, 135+500, 136+080 Y 138+000.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 137+511 AL 140+240. MUROS DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700. SUB DREN EN LOS KMS. 129+260 Y 134+800.
CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 130+080 Y 130+729.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Reunion en el km. 122+200

CDescripcion_____:

Campamento Cielo Azul, con la Supervisión y Contratista.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 31-08-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION KM. 133+540

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
05 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-08-2021