



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 052	Fecha Informe: 01-09-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 052 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:****• ASIENTO N°117 (RESIDENTE DE OBRA):**

- Dejamos constancia que los días 31/08/21 y 01/09/21, se tuvo coordinación conjuntamente con el area pacri y supervisión de obra, para liberar las zonas de corte ubicadas en el km 28+700 aproximadamente, a la fecha casi todo los predios se encuentran liberados, a excepción del predio comprendido entre las progresivas km 28+640 al km 28+750, aprox. a propósito este último predio será liberado por la intervención del pacri provias, por lo que no se podrá intervenir este sector hasta la liberación respectiva. se continúan los trabajos de movimiento de tierras en los sectores de roca suelta y roca fija km28+900 aprox.

• ASIENTO N°118 (SUPERVISOR DE OBRA):

- Sobre la anotación n°117 del residente de obra, hasta el momento las coordinaciones con los posesionarios de predios en el desarrollo de la via son adecuados, sin embargo, los responsables del pacri - provias nacional deberán brindar informacion detallada tanto al contratista como a la supervision para no tener dificultades en proceso constructivo. con respecto a la administración de riesgos, el contratista debe cumplir con los componentes del plan de manejo socio ambiental establecido en el estudio de impacto ambiental semi detallado, cumplir con el programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas, programa de monitoreo ambiental, programa de asuntos sociales, programa de educación y capacitación ambiental, y programa de prevención de pérdidas y contingencias, todo esto como parte del plan de respuestas para el riesgo: ramb – 01 afectación a la salud pública y medio ambiente. mediante CARTA N° 054-2021-TEC4_RL/CVW, se remite para su conocimiento del contratista el OFICIO N° 1979 -2021-MTC/20.9 de la entidad donde se adjunta el plano pp-01 del expediente técnico.

2) RECURSOS OFERTADOS**• DEL CONTRATISTA****a. Personal****Personal profesional:**

- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (no cumple)

Personal Técnico y Auxiliar:

- Maestro Capataz General (no cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)

Personal de maquinaria y equipos (no cumple)**b. Equipo topográfico**

- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)

c. maquinaria mínima ofertada para el mes:

- Retroexcavadora sobre llantas 58 hp 1 yd3. (cumple)
- Camión cisterna 4x2 (agua) 145-165 hp 2000gln (cumple)
- Cargador sobre llantas de 125 -155 hp 3yd3. (cumple con 01 cargador de 02)
- Cargador sobre llantas de 200 -250 hp 4.0 - 4.1 yd3. (no cumple)
- Chancadora primaria 15"x24" secundaria 24"s, me. 30hp 46-70 ton/h (no cumple)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Excavadora sobre orugas 115 -165 hp 0.75 -1.6 y3. (cumple)
- Excavadora sobre orugas 170 -250 hp 1.1 -2.75 y3. (cumple)
- Faja transportadora 18"x 40" m.e 3 hp 150ton/h (no cumple)
- Lavadora de Agregados 48" R2.25- 150 tn/hr (no cumple)
- Mezcladora de concreto 18 hp 11-12p3 (no cumple)
- Volquete 6x4 - 330hp - 15m3 (no cumple, cuenta con 8 volquetes de 10)
- Zaranda vibratoria 4"x6"x14" m.e. 15hp (no cumple)
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm. (no cumple)
- Compresora neumática 87 hp 250-330 pcm. (no cumple)
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw. (no cumple)
- Grupo electrógeno 140 hp 90 kw. (no cumple)
- Tractor de orugas de 190-240 hp. (no cumple)
- DEL SUPERVISOR:
 - a. Personal
 - Personal Profesional:
 - Jefe de Supervisión (cumple).
 - Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple, presente desde 23.08.2021)
 - Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
 - Especialista en Control de Calidad (cumple)
 - Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (no cumple)
 - Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
 - Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
 - Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
 - Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
 - Especialista en Hidrología e Hidráulica (no cumple)
 - Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
 - Especialista en Relaciones Comunitarias (no cumple)
 - Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
 - Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)
 - Especialista en Arqueología (cumple).
 - Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
 - Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
 - Personal Técnico y Auxiliar:
 - Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
 - Asistente Técnico en Topografía (cumple)
 - Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
 - Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
 - Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
 - Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
 - Auxiliar en Topografía (no cumple)
 - Auxiliar en Laboratorio (cumple)
 - Auxiliar en Señalización (no cumple)
 - Administrador (cumple)
 - Secretario (cumple)
 - Conserje / Guardián (cumple)
 - b. Equipo topográfico
 - Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
 - Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
- 3) PACRI
 - Se está realizando el monitoreo por:
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
- 4) MANTENIMIENTO VIAL
 - Se está efectuando el mantenimiento vial.
- 5) AMPLIACION DE PLAZO
 - Con Carta N°43-2021-TEC4_RL/PVN de fecha 20.08.2021 la supervisión remite a la entidad la opinión técnica favorable a la solicitud de ampliación de plazo N°01 del contratista.
 - Con Carta N°44-2021-TEC4_RL/PVN de fecha 20.08.2021 la supervisión remite al contratista la opinión técnica favorable a la solicitud de ampliación de plazo N°01.
- 6) ARQUEOLOGIA
 - Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
 - Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
 - Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
 - De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.



Actividades:

- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.

- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.

- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión

• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.

7) OTROS

• DE LA DOCUMENTACION:

- Con CARTA N° 054-2021-TEC4_RL/CVW, la supervisión remite al contratista para su conocimiento el OFICIO N° 1979 -2021-MTC/20.9 de la entidad donde se adjunta el plano pp-01 del expediente técnico.

• DE LA OBRA:

- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, conformación del DME km 22+950.

- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud en progresiva del km 28+300, km 28+600.

- Se continua con los trabajos de transporte de material excedente del km 28+300, km 28+600 al km 22+950 (DME).

- Se continua con los trabajos de trazo y replanteo en el km 28+050.

Recomendaciones:

• SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (RLCE)

- Art. 198 "procedimiento de ampliación de plazo", ítem 198.2:

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

• OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del Expediente Técnico.

- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.

- Se informa que las partidas "206.A pedraplen", "501.C excavación no clasificada para estructuras", deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se considera un atraso atribuible al contratista.

- Se verifica una mala coordinación en el personal técnico y obrero para la ejecución de las partidas programadas.

- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.

• RECOMENDACIONES

- Se le recomienda a la entidad resolver sobre dicha ampliación y notificar su decisión al contratista en el plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente de la recepción del informe emitido por la supervisión (emitido el 20.08.2021), el cual el plazo vence para la entidad el día (13.09.2021).

- Se recomienda a la supervisión la presencia de los especialistas ofertados de acuerdo a la necesidad en obra (especialista de relaciones comunitarias) ya que se está suscitando inconvenientes con propietarios de las canteras y predios en el tramo de la obra.

- Se recomienda implementar adecuadamente el plan para la vigilancia, prevención y control de covid 19 en el trabajo, para prevenir contagios, el cual no se está cumpliendo (personal capacitado para dar las charlas de inducción para el control del covid 19).

- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las partidas programadas del mes.

- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.



Auditoria Fecha De Creación:
01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:
02-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_____:
MO: 02 OPERARIOS.
EM: 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION CISTERNA.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS AUXILIARES, CONFORMACION DEL DME.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PROGRESIVA KM 28+300, KM 28+600 AL KM 22+950 (DME).

CDescripcion_____:
MO: 08 OPERARIOS
EM: 08 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 28+050

CDescripcion_____:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA,
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO CORTE DE TALUD, PERFILADO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 28+300, KM 28+600

CDescripcion_____:

MO: 03 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 CARGADOR FRONTAL.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
PRUEBAS DE LABORATORIO

CDescripcion_____:
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO F'C 100KG/CM2, F'C 175 KG/CM2 y F'C 210KG/CM2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_____:
CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

7