



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 030	Fecha Informe: 31-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

Recomendaciones:


SE VIENE RECOMENDANDO AL CONTRATISTA QUE DEBE TENER MAYOR NUMERO DE EQUIPOS DEBIDO A QUE TENDRA MAS ACTIVIDAD DE VACIADO DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN EN ALCANTARILLA

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169

Armado de acero para zapata del estribo derecho del puente Jupanhuyayro

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 06 Operarios fierros

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: K 125+672

Encofrado de muro pantalla del estribo derecho del puente Acushragra
Desencofrado del muro pantalla del estribo izquierdo

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERARIOS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 31-08-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
Excavación para zapata del ladp izquierdo en el puente Agokushna

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

3



Foto2: **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
31-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL **No Aplica** **31-08-2021**

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530
Relleno de la quinta capa para alcantarilla 48"

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 05 PEONES Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y 02 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+040
Perforación de roca

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 Picoton

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+100
ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+610
Elimibación de derrumbe

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA N°04 Y 6 VOLQUETES

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021