



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	61	03-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03-09-2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM. 131+615, 134+150 Y 135+310.
TRABAJOS EN LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 133+120 AL 141+700. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700. CANAL DE RIEGO EN EL KM. 129+780.
SUB DREN EN LOS KMS. 129+260.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
DEFINIR ESTRUCTURA DE DRENAJE EN QUEBRADA SINGO BAJO KM. 131+800.
ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS: SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PALAMBLA Y HUANCABAMBA.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO EN EL KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

03-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

DME KM. 74+800
REPLANTEO DE MURO DE SUELO REFORZADO

CDescripcion_____:

PERSONAL 05

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM.132+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 RETROEXCAVADORA

02 VIBRAPISONES

08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 133+120

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

3