



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 34	Fecha Informe: 03-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°34-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-Con el primer oficio de suspensión de obra se dio hasta el 08 de agosto del 2021, continuando la suspensión de obra con el oficio N°1817-2021-MTC/20.9, se suspende hasta el 31 de agosto del 2021.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:

** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.

** 24+600 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.

** Alternativa de solución:

*** Encuentro 205+800 Km; ubicado de Santa María a Quillabamba, Falta regularizar el documento del propietario, se está realizando el levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:

** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la opinión vinculante del ANA y autorización por el Municipio Distrital de Santa Teresa.

** Cantera Chinche

oPolvorín, localizado en 24+600 km.-

** Alternativa de solución:

*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS.

*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

** Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.

** Alternativa de solución:

*** En 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, autorización del propietario con su respectiva ratificación y ITS.

*** En 0+000 km Chauyay, se va a reubicar la planta de concreto, falta el levantamiento topográfico, ITS y la autorización del propietario con su respectiva ratificación.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

•El Consorcio Carretera Cusco, coordino con el Consorcio Supervisor Santa Teresa, para realizar el levantamiento topográfico del 205+800 km, para DME nuevo.

•Coordinación el Consorcio Supervisor Santa Teresa y Consorcio Carretera Cusco, para el diseño del dique o enrocado para el DME 4+980 km.

•El consorcio Supervisor Santa Teresa, continúa laborando los ITS.

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

-

5. PERSONAL OFERTADO:

5.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena

Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

5.2. CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia; por la suspensión de plazo de ejecución en obra.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

6.MOVILIDAD OFERTADO:

6.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

- 01 Minivan
- 01 Camioneta

6.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

- 02 Camionetas

7.EQUIPO OFERTADO:

7.1.SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

- 01 Estación total
- 02 primas
- 01 trípode

7.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No permite registrar; debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra, no obstante, se observa:

- 01 estación total
- 02 prismas
- 01 trípode

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión, agilizar los ITS de las áreas auxiliares nuevas.

Auditoria Fecha De Creación:

03-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico DME-205+800 km

CDescripcion_____:

1

Coordinación del área de topografía del Consorcio Supervisor Santa Teresa y área de topografía del Consorcio Carretera Cusco, para el levantamiento topográfico del 205+800 km.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021