



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 63	Fecha Informe: 07-09-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/09/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 127+080, 131+300, 133+700 Y 139+200.

UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080, 135+100 (CONSTRUCCION DE CUNETAS) Y 142+614.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 134+623, 137+511, 141+080 Y 141+695.

MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+100, 132+500 Y 136+700.

SUB DREN EN EL KM. 138+200. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+950.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS).

REMIEDIACION DEL DME KM. 111

EXPEDIENTE DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación:

07-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 07-09-2021

Actividades:
DME 124+080

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 07-09-2021

Actividades:
CONSTRUCCION DE CUNETAS DME KM. 135+100

CDescripcion_____:

08 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 133+930

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 CARGADOR

05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-09-2021

3