



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 64	Fecha Informe: 08-09-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 127+100, 131+300 Y 139+800.

UTILIZANDO EL DME DEL KM 124+080.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 134+740, 141+080 Y 141+695. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+100 Y 136+700.

SUB DREN EN LOS KMS. 138+140 Y 138+220. CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+940.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

REFORZAMIENTO DE LOS DMES. KMS. 80+900, 83+000, 112+100 Y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

SUB DREN KM. 127+120

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
06 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

CANAL DE REGADIO KM. 129+700

CDescripcion_____:

PERSONAL 10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 131+100

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 RODILLO

01 RETROEXCAVADORA

02 VIBRAPISONES

12 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-09-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 131+400

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 TRACTOR

01 EXCAVADORA

05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-09-2021

4