



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 028	<b>Fecha Informe:</b> 07-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 028-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se actualizó el cuaderno de obra

**2. OCURRENCIAS:**

- Se observó trabajos de corte y carguío en el km 24+900 con una excavadora en la corona del talud y otra en la base cargando el material sobre 04 volquetes; y por la tarde se observó y 01 Cargador frontal y 02 volquetes apoyando con el acondicionamiento de la vía y 01 de las excavadoras trabajando en la excavación y corte del km 23+200.

- Se observó 06 volquetes depositando el material de depósito en el DME.

- Se observó 01 Rodillo liso Y 01 Motoniveladora acondicionando la vía entre los km 15+000 al km 22+000 aprox.

- Se observó 02 cisterna de agua en la vía.

- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento, entre las progresivas del km 17+000 al 19+000.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 06.09.2021.

-Ingeniero Residente

-Responsable de contratos

-Jefe de oficina de ingeniería

-Jefe de oficina técnica

-Especialista en Obras de Arte y Drenaje

-Especialista ambiental

-Especialista de suelos y pavimentos

b. Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500

- 01 cisterna de agua

- 02 excavadoras

- 06 volquetes

- 01 cargador frontal

- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 06.09.2021.

-Jefe de supervisión

-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial

-Especialista en control de calidad

-Especialista en metrados, costos y valorizaciones

-Especialista en seguridad y salud en el trabajo

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en relaciones comunitarias

-Responsable de la salud en el trabajo

**Recomendaciones:**

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

-Se recomienda firmar el registro de asistencias diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-09-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-09-2021

**Actividades:**

DME 26+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó un tractor sobre orugas nivelando el material depositado por los volquetes en el DME del km 26+500.

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

07-09-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-09-2021

**Actividades:**  
Trabajos de corte, excavación y carguío

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observaron trabajos de corte y excavación con 01 excavadora en el área de coronación del km 24+900 y 01 excavadora para carguío de material con 04 volquetes,

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-09-2021

**Actividades:**  
Regado de vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó a 01 cisterna de agua controlando la emisión de polvo entre los km 23+000 al 28+000

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
07-09-2021

**Actividades:**  
Trabajos de excavación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó a 01 excavadora para trabajos de excavación y 01 cargador frontal para Apoyo Cargar material en los 02 volquetes en el km 23+500.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
07-09-2021

**Actividades:**  
Asistencias 07.09

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se adjunta el registro de asistencias del 07.09.21.

5

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
07-09-2021

**Actividades:**  
Mantenimiento de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó al Rodillo liso y Motoniveladora, realizando mantenimiento de vía entre un tramo del km 00+000 al km 22+000

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
07-09-2021

**Actividades:**  
Control de emisión de polvo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó a la cisterna de agua regando la vía y posteriormente recargando para volver a regar entre los km 00+000 al km 22+000.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-09-2021

**Actividades:**  
Levantamiento topográfico

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observaron cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográfico para seccionamiento entre los km 00+000 al km 22+000.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-09-2021