



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 65	Fecha Informe: 09-09-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/09/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 124+900, 131+550, 132+630, 139+400 Y 139+800.

UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080, 135+200 Y 142+614.

OBRAS DE ARTE; ALCANTARILLAS DEL KM. 133+125 AL 141+695. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KM. 131+100 Y 136+700. CANAL DE REGADIO EN LOS KMS. 127+140 Y 139+700.

COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+870. SUB DREN EN LOS KMS. 129+040 Y 138+480.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS).

EXPEDIENTE TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).


REFORZAMIENTO DE LOS DMES. KMS. 80+900, 83+000, 112+100 Y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:

09-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

DME KM.124+200

CDescripcion_____:TRABAJO PARA INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO.
PERSONAL 08**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

DME KM. 124+080

CDescripcion_____:EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM 133+125

CDescripcion_____:

PERSONAL 18

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 134+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 CARGADOR

10 VOLQUETES

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 134+681

CDescripcion_____:

PERSONAL 07

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO km. 136+700

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 RODILLO

01 RETROEXCAVADORA

15 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

DME KM. 138+200

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

03 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2021

7