



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 031 | Fecha Informe: 01-09-2021 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

INCIDENTES : ninguno


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+363
Colocación de Alcantaria TMC 48"
Primera capa de relleno

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 2 OPERARIOS Y 2 PEONES
1 CONTROLADOR DE SUELO Y PAVIMENTO Y 1 AUXILIAR DE SUELOS Y
PAVIMENTOS

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+530
RELLENO PARA ALCANTARILLA CAPA NUMERO 7

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+500
ELIMINACIÓN DE DERRUMBE

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
Encofrado de zapata del estribo izquierdo del puente Jupanhuyro

CDescripcion_____:
PERSONAUTILIZADO: 05 OPERARIOS

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672
Encofrado de muro pantalla del lado derecho del puente Acushragra

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERARIOS

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

5