



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 030	Fecha Informe: 09-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 030-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- No se actualizó el cuaderno de obra

2. OCURRENCIAS:

- Se observó trabajos de corte y carguío en el km 23+500 con 02 excavadoras y 06 volquetes. Asimismo, se observó la excavadora N^a 03 parada en el área de trabajo
- Se observó 01 Rodillo liso Y 01 Motoniveladora acondicionando la vía.
- Se observó 02 cisterna de agua en la vía.
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento, entre las progresivas del km 15+000 al 22+000.
- Se sostuvo una reunión con la Autoridad Nacional del Agua – ANA para saber sobre el estado del expediente presentado sobre la Cantera Derrumbe, el cual tiene observaciones que deberán ser subsanadas según la Resolución Jefatural N^o 102 -2019 -ANA

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.

- Ingeniero Residente
- Responsable de contratos
- Jefe de oficina de ingeniería
- Jefe de oficina técnica
- Ingeniero de producción
- Especialista ambiental
- Especialista de suelos y pavimentos
- Especialista en geotecnia

b. Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500

- 01 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 06 volquetes
- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000

- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
- Especialista en control de calidad
- Especialista en metrados, costos y valorizaciones
- Especialista en seguridad y salud en el trabajo
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en relaciones comunitarias
- Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar el registro de asistencias diariamente

Auditoria Fecha De Creación:

09-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-09-2021

Actividades:
Control de emisión de polvo

CDescripcion_____:
Se observó 01 cisterna de agua regando la via entre las progresivas del km 0+000 al km 22+000.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-09-2021

Actividades:
Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:
Se observaron los equipo para mantenimiento de vía (01 rodillo liso y 01 motoniveladora) entre los km 00+000 al km 22+000.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2021

Actividades:
 Excavación y corte km 23+500

CDescripcion_____:

Se observaron los equipos de trabajo de excavación y corte y carguío en el km 23+500. (02 excavadores, 02 volquetes, 01 cisterna de agua)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2021

Actividades:
 Excavadora N° 03

CDescripcion_____:

Se observó 01 excavadora parada en el km 23+700 aprox.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2021

Actividades:
DME km 26+500

CDescripcion_____:

Se observó 01 tractor, 04 volquetes y 01 bus de traslado de personal en el DME del km 26+500.

5

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Resgistro asistencia 09.09

CDescripcion _____:

Se adjuntan los registros de asistencia de la empresa contratista y supervisora.09.09

Foto1:

Handwritten attendance record for Foto1, showing a table with columns for employee name, position, and date. The table is filled with handwritten entries and signatures.

Foto2:

Handwritten attendance record for Foto2, showing a table with columns for employee name, position, and date. The table is filled with handwritten entries and signatures.

Foto3:

Handwritten attendance record for Foto3, showing a table with columns for employee name, position, and date. The table is filled with handwritten entries and signatures.

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:
Seccionamiento del km17+000 al km 19+000

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2021

Actividades:
Presencia de polvo en la vía.

CDescripcion_____:
Se observó gran cantidad de polvo ocasionado por el tránsito continuo de vehículos en la vía, y a pesar del regado con cisterna de agua, que dura poco tiempo.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

8