



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	69	14-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS.130+300, 139+450 Y 141+670.

UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 138+200.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 125+980, 134+745, 134+623, 139+665, 139+960 Y 141+580. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+100 Y 136+700.

MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 135+650, 137+120 Y 138+400. SUB DREN EN EL KM. 137+750.

NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

EXPEDIENTE TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

14-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 141+670

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
07 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 134+623

CDescripcion_____:

PERSONAL 10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-09-2021