



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 033	Fecha Informe: 03-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

ACCIDENTES : NINGUNO


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

03-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169

VACIADO DE ZAPATA PARA ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 103+530
RELLENO DE SEGUNDA CAPA EN LA SALIDA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN TRAMO: KM 103 +030
Perforación de roca fija

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIO): 01 Picoton

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+363
Excavacion de la salida de Alcantarilla MTC 48"

CDescripcion_____:
PERSONA UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002

Encofrado para cimiento parte izquierda del puente Agokushna

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 04 OPERARIO Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: LABORATORIO DE SUELOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN
Rotura de probetas a los 7 días

CDescripcion_____:
Probetas de concreto de los muros laterales del KM 123+169
Fecha: 27-08-2021

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2021