

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 040	<b>Fecha Informe:</b> 11-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NO SE ONTUVO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**


INCIDENTES: ZAPATA DEL LADO IZQUIERDO EN EL PUENTE JUPANHUAYRO SE INUNDO DE AGUA  
ACCIDENTES: NINGUNA

**Recomendaciones:****Auditoria Fecha De Creación:**

11-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123

Desenfofrado de muro pantalla y emporrado del puente Jupanhuyro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 01 OFICIAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

11-09-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129  
Vaciado de concreto de zapata lado izquierod del puente Agokushna

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 03 OPERARIOS Y 03 PEONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
11-09-2021

2