



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	187	16-09-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°187-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:

- Asiento N°835 (del contratista), de fecha 09.09.2021; Riesgo de colapso DME 18.
- Asiento N°836 (del contratista), de fecha 10.09.2021; consulta por nuevos procesos para obtención de material para rellenos.
- Asiento N°837 (del contratista), de fecha 10.09.2021; estado actual gestiones para canteras destinadas a obtención de arena para concreto.
- Asiento N°838 (del contratista), de fecha 10.09.2021; estado actual de gestiones para canteras nuevas de capa granular Tipo I.
- Asiento N°839 (del contratista), de fecha 10.09.2021; Disponibilidad de volumen en DME Huachaspina.
- Asiento N°840 (del contratista), de fecha 10.09.2021; Restricciones que impiden culminar la partida 205.b1 excavación en explanaciones en roca suelta.
- Asiento N°841 (del contratista), de fecha 10.09.2021; Pronunciamiento pendiente de atención por evaluación sulfatos Cantera Tablachaca.
- Asiento N°842 (del contratista), de fecha 11.09.2021; consulta por tratamiento a restricciones pendientes de liberación en la longitud de influencia de la prestación adicional de obra N°01 y N°03.
- Asiento N°843 (del contratista), de fecha 11.09.2021; Restricciones de pase por centro poblado Huacaschuque.
- Asiento N°844 (del contratista), de fecha 12.09.2021; orden de presentación de calendario acelerado de obra.
- Asiento N°845 (del contratista), de fecha 13.09.2021; impedimentos de ejecución de trabajos contractuales por oposición de terceros ajenos al contrato debido a imposibilidad de tránsito por zona urbana de Huandoval.

2)AMPLIACIONES DE PLAZO:

- A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.

3)ADICIONALES DE OBRAS:

- A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.

4)DEDUCTIVOS:

- A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.

5)MAYORES METRADOS:

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.

6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

- Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0794, de fecha 16.09.2021, la supervisión remite a la contratista, Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) Cantera Huachaspina.

7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando.

8)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Descanso de acuerdo a régimen de salidas, del especialista de Trazo, Topografía, diseño Vial y señalización del 13.09.2021 hasta 19.09.2021.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.

Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).

Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas. Se encuentra de salida el jefe de Supervisión, del 13.09.201 hasta 19.09.2021.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.

9)INCIDENTES:



•A la fecha no hubo incidente.

10)PACRI:

•Monitoreo de los predios afectados.

11)ARQUEOLOGÍA:

•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.

12)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes ejecutándose:

-Corte de banquetta, talud y eliminación en el km 9+240 (km9+070 -km9+240).

-Corte de banquetta, talud y eliminación en el km 22+540 (km 22+520 – km 22+640).

-Perforación para voladura en el km27+440-km27+490.

-Corte de plataforma de vía, perfilado de talud y eliminación en el km27+360-km27+400.

-Perforación para voladura km 31+600.

-Carguío explosivo, disposición de circuitos para voladura en el km 31+580- km 31+620.

-Eliminación de material producto voladura km 30+880-km 30+960.

-Corte de banquetta y eliminación en el km 35+050 (km 35+050-km35+120).

-Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado a -7.7 km del inicio del tramo.

-Conformación de plataforma en DME N° 27 (N°08 denominada para la ampliación del DME en el adicional N°03) LI ubicado en el km 28+980.

-Conformación de banquetas y plataforma en DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.

-Conformación de banquetta y plataforma en DME N°24 (DME N°30 denominada para la ampliación del uso en el adicional N°3) LI ubicado en el km 40+880.

-Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.

-Asentamiento en tramo de falla geológica km 34+500

-Asentamiento de plataforma del DME N°18 en el km 21+000.

-Riego para minimizar la polución en el km 35+000 – km 40+880, fuente de agua N°03 ubicada en el km 36+040, km 27+000-km 33+330.

-Laguna Cochabamba: Área Lavado, Área Zarandeo, Área Chancado Y Área De Acopio; con OFICIO N°2075-2021-MTC/20.9, de fecha 09.09.2021 se dio aprobación del informe técnico sustentatorio (ITS)-planta de chancado, procesamiento y acopio de materiales ubicada a 1.96 km del inicio de tramo, pero a la fecha no se aprecia ninguna actividad y/o trabajos.

•EL 16.09.2021 se realizó una reunión entre la Ing. Álvaro Sotelo -Administrador de Contrato Supervisor: Administrador de Contrato y Equipo Técnico. Contratista: Residente De Obra Y Equipo Técnico; asimismo se realizó la reunión en con el Alcalde de Huandoval.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0791, de fecha 16.09.2021, la supervisión remite a la contratista, la Revisión del Informe de planos de replanteo de muros de contención km 50.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0793, de fecha 16.09.2021, la supervisión remite a la entidad, la Ficha Quincenal 45 del 1 al 15 de setiembre del 2021.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0794, de fecha 16.09.2021, la supervisión remite a la contratista, Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) Cantera Huachaspina.

•Con la Resolución Directoral N° 1890-2021-MTC/20, de fecha de 10.09.2021 y con la fecha del 16.09.2021, la entidad notifica a la supervisión, la Aprobación la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, al Contrato de Supervisión de Obra N° 137-2018-MTC/20.2.



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan presentada por el contratista.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
- Se recomienda al contratista “Consortio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
- Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de seguridad antes, durante y después de las actividades.
- Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental, Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
- Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Taucá al DME 1 Huachaspina.
- Es recomendable que la entidad proceda con la solicitud de la supervisión al Requerimiento de presencia de Especialistas de la Entidad; Geología y Geotecnia; además es necesario la presencia de los especialistas de Hidrología, Impacto Ambiental; especialista en Relaciones Comunitaria.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

CORTE DE PLATAFORMA DE VÍA, PERFILADO DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 27+360-KM 27+400.

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES, 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PERFORACIÓN PARA VOLADURA EN EL KM27+440-KM27+490..

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 3 TÉCNICOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA, 3 AYUDANTE DE LOS PERFORADORES, 3 CONDUCTORES, 2 VIGÍAS.
EM: 3 PERFORADORAS, 1 COMPRESORA, 1 COMBI, 1 CANION, 1 CAMIONETA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE BANQUETA, PLATAFORMA EN DME N° 27 (N°08 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL DME EN EL ADICIONAL N°03) LI UBICADO EN EL KM 28+980.

CDescripcion_____:

MO: 1 CONTROLADOR, 5 OPERADORES.

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 27+000- KM 33+330.

CDescripcion_____:

MO: 1 OPERADOR.

EM: 1 CISTERNA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE BANQUETA Y PLATAFORMA EN DME N° 11 LI UBICADO EN EL KM 30+460.

CDescripcion_____:MO: 1 CONTROLADOR, 2 OPERADORES.
EM: 2 VOLQUETES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

ELIMINACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO VOLADURA KM 30+880-KM 30+960.

CDescripcion_____:MO: 1 CAPATAZ, 2 VIGÍAS, 3 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "BC"**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:




Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

REUNIÓN ENTRE LA ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, TEMAS A TRATAR:

- PROBLEMAS DE CANTERAS.
- PROBLEMAS DE DMEs.
- PROBLEMAS SOCIALES: DE PASES EN ZONAS URBANA.
- POR LOS PROBLEMAS SE ESTA PLANTEANDO SUSPENDER LA OBRA.

CDescripcion_____:

ENTIDAD: ING. ALVARO SOTELO -ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SUPERVISOR: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EQUIPO TÉCNICO.
CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA Y EQUIPO TÉCNICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

REUNIÓN ENTRE LA ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA Y EL
ALCALDE DE HUANDOVAL, PUNTO A TRATAR
-PROBLEMAS SOCIAL: PASE MAQUINARIA PESADA EN ZONA URBANA.

CDescripcion_____:

9

ALCALDE DE HUANDOVAL: ING. ARTURO ROSALES Y EQUIPO TÉCNICO.
ENTIDAD: ING. ALVARO SOTELO -ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SUPERVISOR: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EQUIPO TÉCNICO.
CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA Y EQUIPO TÉCNICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

REUNIÓN ENTRE LA ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA Y EL
ALCALDE DE HUANDOVAL, PUNTO A TRATAR
-PROBLEMAS SOCIAL: PASE MAQUINARIA PESADA EN ZONA URBANA.

CDescripcion_____:

10

ALCALDE DE HUANDOVAL: ING. ARTURO ROSALES Y EQUIPO TÉCNICO.
ENTIDAD: ING. ALVARO SOTELO -ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SUPERVISOR: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EQUIPO TÉCNICO.
CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA Y EQUIPO TÉCNICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: