



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 043	Fecha Informe: 15-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 043 - TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 548 DEL CONTRATISTA: PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ASIENTO N° 549 DEL CONTRATISTA: AFECTACIÓN DE CANTERAS KM 130 POR VARIANTE PROYECTADA RIPAN

ASIENTO N°550 DEL CONTRATISTA: SECTORES CRITICO - KM 104+080 AL KM104+550, KM105+127 AL KM 105+174 Y KM 106 AL KM 106+ 245

ASIENTO N° 551 DEL CONTRATISTA: DERRUMBE EN EL SECTOR KM 103 +855 AL KM 103+870

ASIENTO N° 552 DE LA SUPERVISIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N° 553 DE LA SUPERVISIÓN: SECTORES CRITICOS

ASIENTO N°554 DE LA SUPERVISIÓN: REVISIÓN; DERRUMBE EN EL SECTOR KM 103+855 AL KM 103+870

ASIENTO N° 555 DE LA SUPERVISIÓN: TDR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO VARIANTE RIPAN-LIRIO-PAMPA

ASIENTO N°556 DEL CONTRATISTA: IDENTIFICAR NUEVO DME'S

ASIENTO N°557 DE LA SUPERVISIÓN: DEVOLUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO III TRIMESTRE

ASIENTO N° 558 DE LA SUPERVISIÓN: ESTABILIDAD DE TALUDES DE RELLENO DE LOS DME'S CORRESPONDIENTE AL ITS 3

Recomendaciones:

Se recomienda la pronta liberación de las siguientes interferencias arqueológicas: Puente chara ubicado en el KM 140+700 por parte de la DDC de Ancash y entre los km 109 al Km 110 por parte de la DDC de Huanuco

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+060
Trazo y excavación de alcantarilla TMC 36 "- ENTRADA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICO

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
Encofrado de muro lado izquierdo del puente Jupanhuyro
Desencofrado de muro lado derecho

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: encofrado; 04 operarios y desencofrado ; 03 operarios

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021