



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 044	<b>Fecha Informe:</b> 16-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N°044- TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

DEL CUADERNO DE OBRA:  
 ASIENTO N°559 DEL CONTRATISTA: APERTURA DE FRENTES DE TRABAJO  
 ASIENTO N°560 DE LA SUPERVISIÓN : TRABAJOS EN PUENTES DE OBRAS DE ARTE  
 PUENTE JUPANHUAYRO KM 123+169.50  
 ASIENTO N°561 DE LA SUPERVISIÓN : VACIADO DE ZAPATA ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE AGOKUSHNA  
 ASIENTO N° 562 DE LA SUPERVISIÓN: PLAN DE TRABAJO "FALSO PUENTE"  
 ASIENTO N° 563 DE LCONTRATISTA: PLAN DE TRABAJO PARA "FALSO PUENTE"  
 REFRENCIA ASIENTO N°562  
 ASIENTO N° 564 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN DE RESOLVER SUS PROBLEMAS MECANICOS DE LAS CISTERNAS  
 ASIENTO N° 565 DEL CONTRATISTA: COPIA DEL CARGO CITE ENVIADO A PROVIAS NACIONAL REFERENTE A LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBO DEL PUENTE KM 104 +022  
 ASIENTO N°566 DEL CONTRATISTA: CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO  
 ASIENTO N° 567 DE LA SUPERVISIÓN :MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA  
 PACRI: El ingeniero Donny Mendoza estuvo hoy en el en tramo y tuvo reunión en el caserío de CONOC con afectados.  
 ACCIDENTES: NINGUNO



**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**  
16-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
17-09-2021



**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN: KM 103+060  
Actividad de relleno paralizada

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se paralizó la actividad debido a que el material no fue zarandeado de la manera adecuada, teniendo piedra de mayor pulgada de lo permitido

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125  
Relleno del estribo izquierdo del puente Acushragra  
Prueba de compactación - cuarta capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 03 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 RODILLO BERMERO  
01 TECNICO DE SUELOS POR PARTE DEL CONTRATISTA  
01 AUXILIAR DELABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 16-09-2021  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 123  
Vaciado de concreto para muro pantalla lado izquierdo del puente Jupanhuyro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
personal utilizado: 01 capataz , 02 operarios y 02 peones  
MAQUINARIA UTILIZADA: 02 mixers

3



**Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-09-2021