



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	73	18-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 98+800, 130+300, 136+780.

UTILIZANDO LOS DMS DE LOS KMS. 124+080, 138+200 Y 142+614.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 131+410 AL 139+130. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+120 Y 136+700.

MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 134+000, 135+680 Y 138+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM. 111+000.

REFORZAMIENTO DE LOS DMES. KMS. 80+900, 83+000, 112+100 Y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:

18-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 98+800

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-09-2021

Actividades:

DME KM. 80+900

CDescripcion_____:

REALIZAR EL REFORZAMIENTO DEL DME.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-09-2021