



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 048	<b>Fecha Informe:</b> 21-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N°048-TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

DEL CUADERNO DE OBRA:  
ASIENTO N°568 DEL CONTRATISTA: LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA DEL SECTOR KM106+290 AL KM 108+390, APROBADO CON PLANOS DE REPLANTEO  
ASIENTO N°569 DE LA SUPERVISIÓN: TRABAJOS DEL CONTRATISTA  
ASIENTO N°570 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO USSOMARC A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE RIPAN  
ASIENTO N°571 DE LA SUPERVISIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA IV TRIMESTRE MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEJA CONSTANCIA

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

21-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+600 al KM 104+ 750  
Eliminación de derrumbe

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 GUIA Y 01 PEON  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 07 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+710 hasta 800  
Perfilado de derrumbe y eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
21-09-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 106+960  
Recorrido para evaluación de plataforma- calicata

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Maquinaria utilizada: 01 excavadora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2021

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+465.12  
Colocación de alcantarilla TMC 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 03 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2021

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+606  
Relleno de alcantarilla - novena capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 operarios

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2021

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+774.62  
Trazo topografico para alcantarilla TMC 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES  
02 TOPOGRAFOS Y 01 AUXILIAR TOPOGRAFO por parte de supervisión

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2021

6



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125  
Relleno en el estribo izquierdo del puente Acushragra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
21-09-2021