



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N° 053-PVN - MJQ Y - 2021	28-09-2021	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:





Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1: S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)


MONTO DE OBRA ACTUAL: S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA: 11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA: 11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 20:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL ASIENTO N° 2788, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 18/09/2021 Y PAGINA DEL CUADERNO DE OBRA N° 015 DEL TOMO 20

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1606-2021-MTC/20, DE FECHA 12.08.2021, SE RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 23 AL CONTRATO DE OBRA N° 127- 2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, SOLO POR 183 DÍAS CALENDARIO, DE LOS 331 DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, SIN RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI- T1), AL 11.02.2022; CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA", CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021; CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1) "POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL 23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO", EN EL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA", PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL NUMERAL 28.2 DE LAS "CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO", POR UN MONTO DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y



UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1601-2021-MTC/20, DE FCECHA 12.08.2021, SE RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN NO 11 DE LA OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1) DEL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, SUSCRITO CON LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», QUE COMPRENDE LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA NO 11 POR «MAYORES METRADOS EN ESTRUCTURAS DE PUENTES: YURACYACU, MAMAYHUACHIN, HIGUERAS, PUYAC, CHINCHAN, SOGOSH, SHIRAGRA Y KICHKI – TRAMO I», POR LA SUMA DE S/ 528 165,98 CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018; ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 POR «CAMBIO DE PARTIDAS 503.F CONCRETO CLASE F (F'C=140KG/CM2) A LA PARTIDA 503.H CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) EN LOS PUENTES YURACYACU Y SOGOSH – TRAMO I», POR EL MONTO ASCIENDE A S/ 6 735,48 INCLUIDO EL I.G.V, CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

7. MANTENIMIENTO VIAL

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

99 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN



TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

TOPOGRAFIA

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE, ATENDIENDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, CON RELACIÓN AL EQUIPO, DESDE UN INICIO DE LA OBRA SE SOLICITÓ Y RECOMENDÓ AL CONTRATISTA CUMPLIR CON EL EQUIPO ESENCIAL SEGÚN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

28-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+900

ESTA BLOQUEADO LA CARRETERA (HUÁNUCO A UNTO UNIÓN) DEL KM 03+900
(NOY HAY PASE A LA OBRA)

HUÁNUCO: POBLACIÓN ACATA UN PARO DE 48 HORAS PARA EXIGIR LA
RENUNCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL LOS DIAS LUNES 27.SET.2021 Y
MARTES 28.SET.2021

LA MEDIDA DE FUERZA HA SIDO CONVOCADA PARA ESTE LUNES 27 Y MARTES
28 DE SETIEMBRE Y SE ACATA EN VARIAS PROVINCIAS COMO LEONCIO PRADO,
YAROWILCA, PACHITEA Y LAURICOCHA.

LA POBLACIÓN EXIGE CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, QUE VINCULAN A JUAN ALVARADO Y OTRAS
PERSONAS COMO PARTE DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DENOMINADA "LOS INTOCABLES DE LAS OBRAS".

CDescripcion_____:

1

HUÁNUCO: ACATAN PARO REGIONAL DE 48 HORAS PARA PEDIR LA RENUNCIA
DEL GOBERNADOR REGIONAL

EN HUÁNUCO, DIVERSAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS ACATAN
UN PARO REGIONAL DE 48 HORAS COMO MEDIDA DE PROTESTA CONTRA EL
GOBIERNO REGIONAL POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA FISCALÍA
ANTICORRUPCIÓN CONTRA LA GESTIÓN DE JUAN ALVARADO. DESDE
TEMPRANAS HORAS, LOS MANIFESTANTES SE TRASLADARON A DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD Y OTRAS PROVINCIAS.

LA PNP DESBLOQUEÓ LA CARRETERA CENTRAL EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN
A LIMA Y LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTÍN, SIN ÉMBARGO, LOS
MANIFESTANTES SE HAN REAGRUPADO.

EL PARO REGIONAL SE LLEVA A CABO CON MAYOR FUERZA EN LAS
PROVINCIAS DE PACHITEA, AMBO, YAROHUILCA, DOS DE MAYO, LAURICOCHA Y
LEONCIO PRADO.

EL GOBERNADOR REGIONAL DE HUÁNUCO, JUAN ALVARADO, SE PRONUNCIÓ
TRAS EL PARO REGIONAL DE 48 HORAS ACATADO EN LA REGIÓN EN
PROTESTA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y ASEGURÓ QUE
"NO TIENE LA CULPA".

"HAY UN GRUPO DE PERSONAS, ES CIERTO, ACEPTAMOS LO QUE HAGAN
ELLOS, PERO QUE LO HAGAN CON FINES DE TRABAJO, CON FINES DE QUE, YO
NO TENGO LA CULPA, NO TENEMOS EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
PARA NOSOTROS PODER TRABAJAR EN TODAS LAS OBRAS QUE ELLOS
MANIFIESTAN QUE SE DEBEN DE HACER".

EL SECRETARIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN HUÁNUCO, JOTWIN
CRIOLLO PAREDES, SEÑALÓ QUE ESPERAN LA LLEGADA DEL PRIMER
MINISTRO GUIDO BELLIDO, A FIN DE INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO. EN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ESTA REGIÓN SE ACATA POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO UN PARO EN PROTESTA CONTRA LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL JUAN ALVARADO, QUIEN ES INVESTIGADO ACTUALMENTE POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

28-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+900

ESTA BLOQUEADO LA CARRETERA (HUÁNUCO A UNTO UNIÓN) DEL KM 03+900 (NOY HAY PASE A LA OBRA)

HUÁNUCO: POBLACIÓN ACATA UN PARO DE 48 HORAS PARA EXIGIR LA RENUNCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL LOS DIAS LUNES 27.SET.2021 Y MARTES 28.SET.2021

LA MEDIDA DE FUERZA HA SIDO CONVOCADA PARA ESTE LUNES 27 Y MARTES 28 DE SETIEMBRE Y SE ACATA EN VARIAS PROVINCIAS COMO LEONCIO PRADO, YAROWILCA, PACHITEA Y LAURICOCHA.

LA POBLACIÓN EXIGE CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, QUE VINCULAN A JUAN ALVARADO Y OTRAS PERSONAS COMO PARTE DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DENOMINADA "LOS INTOCABLES DE LAS OBRAS".

CDescripcion_____:

2

HUÁNUCO: ACATAN PARO REGIONAL DE 48 HORAS PARA PEDIR LA RENUNCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL

EN HUÁNUCO, DIVERSAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS ACATAN UN PARO REGIONAL DE 48 HORAS COMO MEDIDA DE PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CONTRA LA GESTIÓN DE JUAN ALVARADO. DESDE TEMPRANAS HORAS, LOS MANIFESTANTES SE TRASLADARON A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y OTRAS PROVINCIAS.

LA PNP DESBLOQUEÓ LA CARRETERA CENTRAL EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN A LIMA Y LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTÍN, SIN ÉMBARGO, LOS MANIFESTANTES SE HAN REAGRUPADO.

EL PARO REGIONAL SE LLEVA A CABO CON MAYOR FUERZA EN LAS PROVINCIAS DE PACHITEA, AMBO, YAROHUILCA, DOS DE MAYO, LAURICOCHA Y LEONCIO PRADO.

EL GOBERNADOR REGIONAL DE HUÁNUCO, JUAN ALVARADO, SE PRONUNCIÓ TRAS EL PARO REGIONAL DE 48 HORAS ACATADO EN LA REGIÓN EN PROTESTA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y ASEGURÓ QUE "NO TIENE LA CULPA".

"HAY UN GRUPO DE PERSONAS, ES CIERTO, ACEPTAMOS LO QUE HAGAN ELLOS, PERO QUE LO HAGAN CON FINES DE TRABAJO, CON FINES DE QUE, YO NO TENGO LA CULPA, NO TENEMOS EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA NOSOTROS PODER TRABAJAR EN TODAS LAS OBRAS QUE ELLOS MANIFIESTAN QUE SE DEBEN DE HACER".

EL SECRETARIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN HUÁNUCO, JOTWIN CRIOLLO PAREDES, SEÑALÓ QUE ESPERAN LA LLEGADA DEL PRIMER MINISTRO GUIDO BELLIDO, A FIN DE INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO. EN



ESTA REGIÓN SE ACATA POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO UN PARO EN PROTESTA CONTRA LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL JUAN ALVARADO, QUIEN ES INVESTIGADO ACTUALMENTE POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2021

Actividades:

sin actividad

CDescripcion_____:

sin actividad

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: