

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	165-NACM-ESC-DO PVN	29-09-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**


INFORME N° 165-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 29 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO: COSAPI - OHL

SE TIENE LA PRESENCIA DEL CONTRATISTA CENTAURO INGENIEROS (DIRECCION DE CALIDAD) QUE ESTA REALIZANDO LA EXTRACCION DE MUESTRAS DE SUELO CON CALICATAS EXCAVADAS CON RETROEXCAVADORA EN LA PROGRESIVA KM 77 AL KM 80 QUE CORRESPONDE AL PAO 18.

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 110+000 AL KM 115+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN (DESDE EL 08 AL 15 BAJADA O DESCANSO)

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELO

Recomendaciones:

SE ACOMPAÑO EN RECORRIDO CON LA SUPERVISION, ENCONTRANDOSE ZONAS ENCALAMINADAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 35 AL KM 101, POR LO QUE LA SUPERVISION ELEVARA UN INFORME PARA LA SUBSANACION INMEDIATA DE PARTE DEL CONSORCIO CONTRATISTA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 29-09-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 110+000 AL KM 115+000
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-09-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 110+000 AL KM 115+000

CDescripcion _____:
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-09-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 77+000 ZONA INESTABLE
DIR. CALIDAD : (TERCEROS) 01 RETROEXCAVADORA, 02 OPERARIOS, 01 ING.

CDescripcion_____:
CONTRATISTA: CENTAURO INGENIEROS
PAO 18 - EXTRACCION DE MUESTRAS CALICATAS C-08

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-09-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 35+000 AL KM 101+000
RECORRIDO CON LA SUPERVISION

4

CDescripcion_____:
SE EVIDENCIA EN DIFERENTES TRAMOS EL ENCALAMINADO DE LA PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-09-2021