

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	166-NACM-ESC-DO PVN	30-09-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

INFORME N° 166-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO: COSAPI - OHL

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE VERIFICO CON EL EJECUTOR DE LA OBRA DE SANEAMIENTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, LAS ZONAS DE CRUCE CON TUBERIAS, LA SUPERVISION ENTREGO COTAS Y RASANTES DE LA VIA AL EJECUTOR DE LA OBRA DE SANEAMIENTO, TAMBIEN ESTUVO PRESENTE REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA COSAPI - OHL.

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN (DESDE EL 08 AL 15 BAJADA O DESCANSO)

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELO



Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2021

Actividades:

UBICACION: KM 90 Y KM 103

CDescripcion_____:

RECORRIDO DE INTERFERENCIAS CON EL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA.

1

EL CONTRATISTA (COSAPI - OHL) Y SUPERVISION (ACRUTA TAPIA) DE LA CARRETERA INDICAN LAS COTAS DE RASANTE AL CONTRATISTA DE LA OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROGRESIVAS DE SU INTERES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2021