




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	048	29-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 048-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

INFORME DIARIO N° 048-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

1. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para excavación y carguío.

•Km 23+880

•Km 25+700

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Se observaron trabajos de topografía en todo el tramo.

2. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 29.09.2021.

-Ingeniero residente (falta firma)

-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)

-Especialista en geotecnia

-Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)

-Especialista de Trazo y replanteo

-Jefe de oficina técnica (falta firma)

-Especialista ambiental

-Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700 y 01 parada)

-11 volquetes

-01 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora (parado en área de obra)

-01 Cargador frontal

Traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-02 track drill

-01 retroexcavadora

-01 tracto de semitrailer

-01 compresora

-05 Volquete Howo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 29.09.2021.

-Jefe de supervisión

-Especialista en suelos y pavimentos

-Especialista en metrados y costos

-Especialista en impacto ambiental

-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional

-Especialista en administración de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

-02 combis

-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus asistencias diariamente)



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:
30-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:
02-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-09-2021

Actividades:

Asistencias 29.09

CDescripcion_____:

Se adjuntan registros de asistencia y Tº del contratista y supervisión 29.09.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-09-2021

Actividades:

Corte y carguío km 25+700

CDescripcion_____:

Se observan actividades de corte y carguío en el km 25+700.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****29-09-2021****Actividades:****DME 26+500****CDescripcion_____:****Se observan actividades de compactación en DME 26+500.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****02-10-2021**