



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 050	Fecha Informe: 01-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 050-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

•Km 23+400

•Km 25+700

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Se observaron trabajos de topografía en todo el tramo.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 01.10.2021.

-Ingeniero residente

-Ingeniero de producción

-Especialista de Suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Jefe de oficina de ingeniería

-Especialista de Trazo y replanteo

-Jefe de oficina técnica

-Especialista ambiental

-Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700 y 01 parada)

-16 volquetes

-01 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora (parado en área de obra)

-01 Cargador frontal

Traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-02 track drill

-01 retroexcavadora

-01 tracto de semitrailer

-01 compresora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 01.10.2021.

-Jefe de supervisión

-Especialista en suelos y pavimentos

-Especialista en metrados y costos

-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en Relaciones Comunitarias

-Responsable de Salud en el trabajo

b. Maquinaria y equipo en obra:

-02 combis

-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.



Auditoria Fecha De Creación:
02-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
04-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	No Aplica	01-10-2021

Actividades:
DME´s

CDescripcion _____ :

1

Se observan depósitos de material excedente en los km 24+600 (acondicionamiento de accesos) y km 26+500 (parcialmente lleno).

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2021

Actividades:
 Corte y carguío km 25+700

CDescripcion_____:

Se observan ejecución de partida Movimiento de tierras en material suelto y rocas fracturadas; corte y carguío en el km 25+700.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2021

Actividades:
 Corte y carguío en el km 23+400

CDescripcion_____:

Se viene ejecutando la partida de Movimiento de tierras en material suelto en el Km 23+400 (corte y carguío de material)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 01-10-2021

Actividades:
 Trazo y replanteo

CDescripcion_____:

Se observó a cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográfico para trazo y replanteo, obras de arte y DME's propuestos.

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 01-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2021

Actividades:
 Asistencias 01.10

CDescripcion_____:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de T° de la empresa contratista y supervisión, fecha 01.10.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2021