

**Fecha Informe:** 

29-09-2021

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Inform **Bitaco** e:

ra: Si

054

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION -

HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

MARIA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL











Asunto:

INFORME N°054- TRAMO 3 - 2021

#### Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO Nº 573 DEL CONTRATISTA: MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

ASIENTO N° 574 DEL CONTRATISTA: INICIO DE ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS **DEL KM 120 AL KM 123** 

ASIENTO N° 575 DE LA SUPERVISIÓN: HITO DEL CONTROL N° 17566-2021-CGR/MPOYEC-SCC

ASIENTO N°576 DE LA SUPERVISIÓN : REALIZAR DESQUINCHES

ASIENTO N° 577 DE LA SUPERVISIÓN: MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

ASIENTO N° 578 DE LA SUPERVISIÓN: OFICIO N°2247-2021-MTC/20.9

ASIENTO N° 579 DE LA SUPERVISIÓN: ASIENTO N° 575 DE LA SUPERVISIÓN

ASIENTO N°580 DE LA SUPERVISIÓN: AUSENCIA DE ESPECIALISTA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ASIENTO Nº 581 DE LA SUPERVISIÓN : CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS 210-207 A1-207-A2

ASIENTO N° 582 DEL CONTRATISTA : CON RESPECTO AL ASIENTO N°567 DEL SUPERVISOR

ACIDENTES: NINGUNO

#### Recomendaciones:

SIGVIAL



### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2021 04-10-2021

## **PANEL FOTOGRAFICO**

Panel	Fotográfico	de la	Bitacora	de	Obras
	1 Ologianos	ao ia	Ditacoia	$\sim$	<b>- DI GO</b>

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MARÍA ALEJANDRA No Aplica 29-09-2021 MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

1

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 110+955 EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA DE 48 PULGADAS TMC- ENTRADA

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 02 OPERARIOS MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA NEUMATICA

Foto1: Foto2: Foto3:



Fecha Toma De Datos: 29-09-2021



© Provias Nacional 04/10/2021 06:10:26