



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 060	Fecha Informe: 13-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 060-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

-No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 03 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

- Km 19+800 (inicio de trabajos de corte y carguío)
- Km 21+000 (accesos para ingreso de volquetes al DME 24+600)
- Km 24+800 (con 02 turnos uno de día y otro de noche)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 13.10.2021.

- Ingeniero residente
- Ingeniero de producción (falta firma)
- Especialista de Suelos y pavimentos
- Especialista en geotecnia (falta firma)
- Jefe de oficina de ingeniería
- Especialista ambiental
- Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 04 excavadoras
- 18 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 01 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 01 rodillo neumático
- 02 excavadoras
- Parte de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 13.10.2021.

- Jefe de supervisión (cambio de personal)
- Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
- Especialista en control de calidad
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en Relaciones Comunitarias
- Responsable de Salud en el trabajo

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)



- 02 combis
- 05 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:
14-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
18-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-10-2021

Actividades:
Asistencias 13.10

CDescripcion:
Se adjuntan los registros de asistencia y control de T⁰ del contratista y supervision 13.10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-10-2021

Actividades:
 Carguío de material km 24+800

CDescripcion_____:
 Actividades de carguío de material en el km 24+800 con 01 excavadora y 06 volquetes, turno Noche.
 Simulacro de INDECI, con presencia de ingeniero de producción, ingeniero de seguridad y trabajadores.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-10-2021

Actividades:
 Accesos y DME 24+600

CDescripcion_____:
 Accesos hacia DME 24+600 e iluminación en el tuno Noche, con luminarias.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-10-2021