



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 065	<b>Fecha Informe:</b> 19-10-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 065-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

No se actualizó el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

- Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)
- Km 24+800 (Deslizamiento de material, en espera de opinión de especialista)
- KM 23+500 (trabajos de corte y carguío)

-DME`S

- Km 24+600 (en uso)
- Km 26+500 (lleno y sin acabados finales para cierre)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

•Levantamiento topográfico de obras de arte

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 19.10.2021.

- Ingeniero residente
- Ingeniero de producción (falta firma)
- Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
- Especialista en geotecnia
- Jefe de oficina de ingeniería
- Jefe de oficina técnica
- Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 04 excavadoras
- 18 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 01 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 excavadora
- Partes de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 19.10.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica



- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en arqueología
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente. (contratista)

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-10-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

25-10-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-10-2021

**Actividades:**

Control de emisión de polvo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Cisternas de agua regando la vía.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

19-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2021

**Actividades:**  
 Corte y carguío en el km 19+000

**CDescripcion:**  
 Actividades de corte y carguío de material suelto en el km 19+000.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2021

**Actividades:**  
 Accesos para paso de volquetes

**CDescripcion:**  
 Acceso para paso de volquetes por un lado del cementerio e ingreso al poblado para llegar al DME del km 24+600.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
19-10-2021

**Actividades:**  
DME 24+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Conformación de DME km 24+600

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-10-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
19-10-2021

**Actividades:**  
Ampliación 24600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Vista de la ampliación del DME del km 24+600, con mayor área.

5

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2021

**Actividades:**  
 Presentación de carta a DDC


**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 La supervisión presenta una carta a la DDC, sobre el estado situacional de 02 expedientes presentados.

6


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2021

**Actividades:**  
 Asistencias 19.10

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se adjuntan registros de asistencias y control de T<sup>0</sup> del contratista y supervisión - 19.10

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2021