



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 070	Fecha Informe: 19-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORM N°070 TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 600 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°599 DEL CONTRATISTA
ASIENTO N° 601 DE LA SUPERVISIÓN: CONSULTA PLANTEADA SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL ESTUDIO GEOLOGICO DEFINITIVO, PLANOS Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N° 602 DEL CONTRATISTA: CUMPLIMIENTO DEL INFORME DEL HITO N°17566-2021-CG /MPROY -SCC

ASIENTO N° 603 DE LA SUPERVISIÓN: CUMPLIMIENTO DEL INFORME DEL HITO N°17566-2021-CG /MPROY -SCC

ASIENTO N° 604 DE LA SUPERVISIÓN: ABSOLUCIÓN DE CONSULTA PLANTEADA SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y PLANOS DEL PUENTE LA UNION

ASIENTO N° 605 DEL CONTRATISTA: EVALUACIÓN GEOLOGICA DE LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE KM 105+720

ASIENTO N° 606 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN GEOLOGICA DE LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE KM 105+720

ASIENTO N° 607 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN EN LA DEMORA Y ATRASO EN LA MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA , EQUIPOS PARA EL INCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N° 608 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES: KM 108+002 AL KM 108+010 Y DEL KM 108+470 AL KM 108+485

ASIENTO N°609 DE LA SUPERVISIÓN:INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES: KM 108+002 AL KM 108+010 Y DEL KM 108+470 AL KM 108+485

ASIENTO N°610 DEL CONTRATISTA: SOLICITAMOS INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS SECTORES LIBERADOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA CAMBIAR LUNA DE LA EXCAVADORA CAT, DEBIDO A QUE PUEDE INGRESAR POLVO O ALGUNA PIEDRA Y DAÑAR AL OPERADOR

Auditoria Fecha De Creación:

28-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+580
Corte talud

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO : 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-10-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+790

RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC 48 pulgadas , segunda capa

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS

MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-10-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+180
Corte de talud

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA
NOTA: EL VIDIRIO DEL LADO DEL OPERADOR ESTABA ROTA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021

3