

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	186-NACM-ESC-DO PVN	26-10-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 186-NACM-ESC-DO

REPORTE DEL MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHLCABE INFORMAR QUE EL DIA DE AYER LUNES 25 DE OCTUBRE NO SE LABORO POR SER
DIA DE CONSTRUCCION CIVIL.**Foto Bitacora 6:**



Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 101+600 AL KM 103+500

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

SE VERIFICO QUE EN ZONAS INESTABLES SE TIENE DESLIZAMIENTO DE CENIZA Y PIEDRAS PEQUEÑAS EN DIVERSAS PROGRESIVAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA IDENTIFICACION Y LIMPIEZA DE ESTOS PEQUEÑOS DESLIZAMIENTOS.

Auditoria Fecha De Creación:

26-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-10-2021

Actividades:
RECORRIDO DE TODO EL TRAMO II

CDescripcion_____:
VERIFICACION DE CUSTODIA DE OBRA Y REPOSICION DE LA SEÑALIZACION CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-10-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 101+600 ALKM 102+500

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-10-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 102+500 AL KM 103+500

CDescripcion_____:
DESENCALAMINADO DE VIA COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE VIA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-10-2021