



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 072	Fecha Informe: 21-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°072- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N° 623 DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE INTERSECCIONES DESDE EL KM 114+870 AL KM 141+780 REVISIÓN C
 ASIENTO N°624 DE LA SUPERVISIÓN: PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO Y FINAL DEL TUNEL REALIZADO POR EL CONTRATISTA
 ASIENTO N°625 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN RESPECTO AL CAO DE OBRA
 ASIENTO N°626 DE LA SUPERVISIÓN: MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA REFERENTE A SU UTILIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL TUNEL
 ASIENTO N°627 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE ACUERDO ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE YARUWILCA
 ASIENTO N°628 DEL CONTRATISTA: RESPUESTA A LOS ASIENOE N° 616 Y N°627
 ASIENTO N°629 DEL CONTRATISTA:SECTORES LIBEARADOS DEL TRAMO III
 ASIENTO N°630 DEL CONTRATISTA: CONSULTA SOBRE MAYORES AFECTACIONES EN PREDIOS Y CULTIVOS
 ASIENTO N°631 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPOS USSOMARC A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE PICHGAS
 ASIENTO N° 632 DEL CONTRATISTA: TRABAJOS EN OBRA
 ASIENTO N° 633 DE LA SUPERVISIÓN: PASE DE AGUA EN EL SECTOR PUENTE ACUSHRAGRA KM 125+672.30



Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-10-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109
CORTE DE TALUD


CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-10-2021





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 +314

MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA DE TMC 36 pulgadas- QUINTA CAPA - ENTRADA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 106+020
Acopio de material zarandiado

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADOS: 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021