



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 077	Fecha Informe: 27-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 077 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA :

ASIENTO N°649- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) SECTOR 102+819 AL KM 110+000 DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, 202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, 202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, 205.A TERRAPLENES, 211.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS, 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M Y 1000 M, 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES MAYORES DE 1000M, 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 M Y 1000M, 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES MAYORES DE 1000 M, 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MAT. EXCEDENTES.

ASIENTO N°650- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS SECTOR KM 102+819 AL KM 110+000) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 203.A REMOCIÓN DE DERRUMBES, 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 M Y 1000 M, 700.D TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTES MAYORES DE 1000 M, 700.I TRANSPORTE DE MATERIALES DE DERRUMBES MAYORES DE 1000 M, 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL.

ASIENTO N°651- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL EVENTO COMPENSABLE N°01.

ASIENTO N°652- DE LA SUPERVISIÓN: ASUNTO: ACTA DE CONCORDANCIA ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA " SANTA ROSA DE YARUWILCA Y EL CONTRATISTA".

ASIENTO N°653- DE LA SUPERVISIÓN: ASUNTO: AVANCE REAL DE OBRA

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LOS MAYORES METRADOS PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, Y ESTE EMITA SU CONFORMIDAD A LA ENTIDAD PROVIAS.



Auditoria Fecha De Creación:
30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 27-10-2021
---	----------------------------	---

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107 +269
COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-10-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+141
MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC - CUARTA CAPA - ENTRADA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-10-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN: KM109 +374

MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA DE TMC 36 PULGADAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+420 al KM 109+590
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:
PEPRSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
ARMADO DE ACERO PARA LOSA DEL PUENTE ACUSHRAGRA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERARIOS Y 03 PEONES

5



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-10-2021