



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 068	<b>Fecha Informe:</b> 22-10-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 068-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

No se actualizó el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)

•KM 23+500 (trabajos de corte y carguío)

-DME`S

•Km 24+600 (en uso)

•Km 26+500 (lleno y sin acabados finales para cierre)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

•Levantamiento topográfico de obras de arte

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.10.2021.

-Ingeniero de producción

-Ingeniero de suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras

-18 volquetes

-02 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cargador frontal

-01 Retroexcavadora

-Luminarias

Para traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-02 track drill

-01 tracto de semitrailer

-02 compresoras

-02 rodillos lisos

-02 rodillo neumático

-01 excavadora

-Partes de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.10.2021.

-Especialista en control de calidad

-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes

-Especialista en impacto ambiental

-Especialista en geología y geotecnia

-Especialista en hidrología e hidráulica

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en arqueología

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis



-05 camionetas

**Recomendaciones:**

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente. (contratista)

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-10-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-10-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
1	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 22-10-2021
	<b>Actividades:</b> Asistencias		
	<b>CDescripcion_____:</b>		
	<b>Foto1:</b>	<b>Foto2:</b>	<b>Foto3:</b>
	<b>Fecha Toma De Datos:</b> 22-10-2021		
Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
2	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 22-10-2021
	<b>Actividades:</b> Asistencias		
	<b>CDescripcion_____:</b>		
	<b>Foto1:</b>	<b>Foto2:</b>	<b>Foto3:</b>
	<b>Fecha Toma De Datos:</b> 22-10-2021		