



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 225	Fecha Informe: 30-10-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°225-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA:

• El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°961 (del supervisor), de fecha 20.10.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

• Con CARTA N°861-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Evaluación de Arena para concreto Tablachaca (Sector Trujillo).

• Con CARTA N°862-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Propuesta de área auxiliar cantera Tablachaca (Sector Trujillo) por descarte de cantera Cahuilca.

• Con CARTA N°863-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Respuesta a la solicitud de los usuarios regantes de Ramal: Toma de agua de cementerio, sector Pillipampa.

• Con CARTA N°864-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Respuesta al Informe de: Construcción de cuneta en banquetas- Pronunciamento del Contratista y consulta y consulta/ Respuesta del contratista.

• Con CARTA N°865-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Revisión del Informe de: Imposibilidad de Producción de arena para concreto con la combinación arena natural zarandeada y lavada del corte de talud del Km 4+500 al km 4+650 (70%) y arena chancada y lavada de la cantera Puca I (30%) – Respuesta del contratista.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.

Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).

Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas. El especialista de Geología y geotecnia, especialista de Hidrología, especialista Técnico en liberación de predios, especialista Obras de arte tienen participación parcial por ende no se encuentra en obra; el 25.10.21 se incorporó la nueva especialista de Relaciones comunitarias.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• Monitoreo de los predios afectados en la zona urbana de Huandoval, identificación de 7 segmentos arqueológicos, realización de pagos a los afectados.

11) ARQUEOLOGÍA:



•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Hoy 30.10.2021 no se realizaron actividades en obra ya que con CARTA N°856-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 29.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Comunicado sobre Actividades en Obra, el 30.10.21 no se llevarán a cabo las actividades en campo, debido a que el lunes 25.10.21 fue el día de la construcción civil el cual se trabajó con normalidad por ende los representantes de construcción solicitaron no laborar el día 30.10.21
- Hoy 30.10.2021 se realizó una reunión entre supervisión y PACRI Tauca-Cabana, agenda: nuevas afectaciones por plano de replanteo; visita del coactivo el día jueves 4 de noviembre del 2021 para ello se contará con el apoyo de la logística por parte de la contratista de demolición y 40 efectivos policiales.
- Con CARTA N°857-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Valorización N°20, octubre 2021-Contrato Principal.
- Con CARTA N°858-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Valorización N°08, octubre 2021-Adicional 01.
- Con CARTA N°859-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Valorización N°05, octubre 2021-Adicional 03.
- Con CARTA N°860-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Valorización N°15, octubre 2021, por costos incurridos debido a la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la programación del COVID-19.
- Con CARTA N°861-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Evaluación de Arena para concreto Tablachaca (Sector Trujillo).
- Con CARTA N°862-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Propuesta de área auxiliar cantera Tablachaca (Sector Trujillo) por descarte de cantera Cahuilca.
- Con CARTA N°863-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Respuesta a la solicitud de los usuarios regantes de Ramal: Toma de agua de cementerio, sector Pillipampa.
- Con CARTA N°864-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Respuesta al Informe de: Construcción de cuneta en banquetas- Pronunciamiento del Contratista y consulta y consulta/ Respuesta del contratista.
- Con CARTA N°865-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Revisión del Informe de: Imposibilidad de Producción de arena para concreto con la combinación arena natural zarandeada y lavada del corte de talud del Km 4+500 al km 4+650 (70%) y arena chancada y lavada de la cantera Puca I (30%) – Respuesta del contratista.



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSAs.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan presentada por el contratista.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
- Se recomienda al contratista “Consortio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias. Es necesario mencionar que, a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 por problemas sociales (pase de maquinaria y equipo pesado por el distrito de Huandoval).
- Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de seguridad antes, durante y después de las actividades.
- Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental, Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
- Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Tauca al DME 1 Huachaspina.
- Es recomendable que la entidad tomar acciones ante la negativa de pase en la zona rural de Huandoval, Centro Poblado de Huacaschuque, Ancos.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.
- Se recomienda a la Entidad evaluar la posible paralización que presentó el contratista a falta de frentes según sustento.

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-10-2021

Actividades:

REUNIÓN DE SUPERVISIÓN Y PACRI Tauca - Cabana.

CDescripcion_____:

AGENDA:

- NUEVAS AFECTACIONES POR PLANO DE REPLANTEO.
- VISITA DEL COACTIVO EL DÍA JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA ELLO SE CONTARÁ CON EL APOYO DE LA LOGÍSTICA POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE DEMOLICIÓN Y 40 EFECTIVOS POLICIALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-10-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-10-2021

Actividades:
 NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES EN OBRA

CDescripcion _____:

-Con CARTA N°856-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 29.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Comunicado sobre Actividades en Obra, el 30.10.21 no se llevarán a cabo las actividades en campo, debido a que el lunes 25.10.21 fue el día de la construcción civil el cual se trabajó con normalidad por ende los representantes de construcción solicitaron no laborar el día 30.10.2021

Foto1:



Foto2:

Foto3:

2

Fecha Toma De Datos:
 30-10-2021



Fotos: