



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 02	Fecha Informe: 10-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/11/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 0+166 Y 2+850.
- NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


- AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (DERECHO DE VIA).
- RESOLUCION DE APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO.

Auditoria Fecha De Creación:

10-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-11-2021

Actividades:

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL Km. 2+850

CDescripcion_____:

PERSONAL 07

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-11-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-11-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+200

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
03 EXCAVADORAS
01 TRACTOR
10 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-11-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-11-2021

Actividades:
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 000+166

CDescripcion_____:
PERSONAL 06

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-11-2021