



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 082	Fecha Informe: 03-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°082 - TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N°659 DEL CONTRATISTA : APROBACIÓN DE PLANOS DE DESVIO DE LA ESPECIALIDAD DE PUENTES , OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 ASIENTO N° 660 DEL CONTRATISTA : INFORMES GEÓLOGICOS DE DERRUMBES - SECTORES : KM103+535 AL KM 103+595 Y DEL KM 104+665 AL KM 104+700
 ASIENTO N°661 DEL CONTRATISTA: PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO AUTORIZADO


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
VACIADO DE LOSA DEL PUENTE ACUSHRAGRA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 05 OPERARIOS Y 03 OFICIALES
MAQUINARIA UTILIZADA: 17 MIXERS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021