



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 083	Fecha Informe: 04-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 083 - TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA :
 ASIENTO N° 662 DE CONTRATISTA : RESPUESTA AL ASIENTO N°642
 ASIENTO N° 663 DE LA SUPERVISIÓN : REALIZAR DESQUINCHES
 ASIENTO N° 664 DE LA SUPERVISIÓN : SOLICITUD DE NUEVOS SECTORES DE TRABAJO LIBERADOS POR PACRI, ARQUEOLOGICOS E INTERFERENCIAS REALIZADA POR EL CONTRATISTA
 ASIENTO N° 665 DE LA SUPERVISIÓN: SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.
 ASIENTO N° 666 DEL CONTRATISTA: SOLICITAMOS NUEVOS SECTORES DE TRABAJO - LIBERADOS POR PACRI , ARQUEOLOGIA E INTERFERENCIA.
 ASIENTO N°667 DEL CONTRATISTA : CERTIFICADO DE CALIDAD PERNOS DE ANCLAJE PARA BARANDA - PUENTE


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 04-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 129
VACIADO DE SOLADO Y ARMADO DE ACERO EN EL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES PARA EL VACIADO - 04 OPERARIOS Y 03 OFICIALES PARA EL ARMADO DE MURO PANTALLA

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-11-2021