



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 190	Fecha Informe: 12-11-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0190

CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre del 2017


EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (CHINA GEZHOUBA, GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO DESVIO CHACAYAN

TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000

Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 224+000 (zona baja del tramo II)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. Anotado desde el día 02-11-2021 al 02-11-2021, donde la anotaciones mas importantes son las siguientes:

ASIENTO No. 3562, 3563, 3564, 3565, 3566 DEL SUPERVISOR ASUNTO: situación de la elaboración y aprobación de las prestaciones adicionales

donde en resumen la Supervisión informa lo siguiente:

- Adecuación de la sección vial en las localidades urbanas dentro del area de construcción de obra: La Supervisión esta elaborando el expediente técnico

- 22 sectores inestables: Se encuentra en evaluación de la Entidad

- Solución integral al sistema de drenaje y protección a la plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi: Esta en elaboración por parte de la Entidad.

- Solución definitiva puente Tambochaca, con relación al nivel de socavación.: Esta en proceso de elaboración por parte de la Entidad.

- Utilización de la Cantera santa Rita : Se encuentra en levantamiento de observaciones y pronto volverá a reingresar a la Entidad

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91 días calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021, nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva fecha de terminación el día 02-09- 2022

2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente a DISEÑO DE DME 16C (KM. 187+770) Y DME 20 (KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional No. 6 (LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 (AMPLIACION DE FALSA ZAPATA(PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión (5 sectores) En trámite un Adicional No. 9 (SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR KM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 (SOLUCION DEFINITIVA A 22 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000) donde la Supervisión elaboró la propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.

3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día 28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km. 190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte (Km. 188+000 al Km. 194+000) así como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000 (constatando hoy hasta la progresiva Km. 207+935)

4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción anti polvo. Son mínimas, se requiere un regado constante.

6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.

7) RECURSOS OFERTADOS:

DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: Se verifica en obra de personal obrero , técnico y especialista producción, ambiental, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica. residente.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo



2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo, 14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales, 1 Minishovel, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador (Mixer) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1 cama baja. 8 equipos de iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras,

DEL SUPERVISOR:

a) PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión, especialista suelos, calidad de relaciones comunitarias, liberación de predios, seguridad y Ambiental

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 5 camionetas, 2 combis y 2 estación total de la supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos (han llegado a las oficinas de la Supervisión) ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.

8) INCIDENTE: Hoy no se tiene información de incidentes

9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,, se a reiniciado la colocación de postes en la zona baja.

10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde uno solo fue condicionado (progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante acta informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de Lic. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.

11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es nublado en toda la mañana, en la tarde y noche ocurren lluvias dispersas en todo el tramo 2, Hasta Ahora con la valorización del mes de NOVIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se encuentra en condición de ATRASADA.

Recomendaciones:

La Contratista ahora esta implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.

La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.

La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de Obras según acta firmada el día 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.

Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento y regado anti polvo del tramo II en tiempos soleados

Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra. Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No. 7 y 8(AMPLIACION DE FALSA ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la plataforma de la vía del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS (3 sectores)) el cual están en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL. }

Es importante que PROVIAS NACIONAL suministre urgentemente una camioneta para la movilización del monitor en la obra.

Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los días en el tramo II, El no tener movilidad , ni EPPs se corre el riesgo de accidentes, enfermedad y retrasos en los trabajos encomendados

Auditoria Fecha De Creación:

12-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400

VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN: EQUIPOS DE CAMPO Y LABORATORIO GUARDADOS EN LA OFICINAS

CDescripción_____:

En la progresiva Km. 215+400 se realiza visita a las oficinas de Supervisión, donde se verifica los equipos de campo y de laboratorio dentro de estas instalaciones; Se encuentran: 1 termómetro digital y un termómetro largo, equipos de topografía: 2 niveles, con tripodes, winchas, etc.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400

VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN: EQUIPOS DE OFICINAS

CDescripción_____:

En la progresiva Km. 215+400 se realiza visita a las oficinas de Supervisión, donde se verifica los equipos de oficina dentro de estas instalaciones; Se encuentran: fotocopadoras, equipos de computación, laptops con servicio de internet.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 213+400

VISITA DE MONITOREO AL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA
SUPERVISIÓN: EQUIPOS DE LABORATORIO

CDescripción_____:

En la progresiva Km. 213+400 se realiza visita de monitoreo al laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión donde se verifica los equipos de laboratorio : equipo de prensa digital para ensayos de compresión, péndulo británico, esclerometro, etc.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 213+400

VISITA DE MONITOREO AL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA
SUPERVISIÓN: EQUIPOS DE LABORATORIO

CDescripción_____:

En la progresiva Km. 213+400 se realiza visita de monitoreo al laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión donde se verifica los equipos de laboratorio : olla washinton, equipo de diamantina, equipo de CBR, horno, prensa manual para ensayos de compresión menores de resistencias igual y menor de 175kg/cm² ,etc.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 223+600 A KM. 223+920.

500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 223+600 a km. 223+920 Se verifica pavimentación utilizando una nueva pavimentadora para la construcción de pavimentos para avanzar en forma progresiva por el lado derecho de la vía. Se utilizo una pavimentadora, una retroexcavadora , un camión cisterna, 4 volquetes , y trabajan: 1 capataz, 4 operadores de pavimentadora, 1 operador de retroexcavadora, 1 chofer de cisterna, 15 obreros. 2 vigías. Actualmente esta lloviznando, se tapa con plástico el pavimento recién construido.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 217+375 a KM. 217+440
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 625.A SUBDREN TIPO1

CDescripción_____:

En la progresiva km. 217+375 al km. 217+440 se verifica la colocación de material filtrante para la construcción de subdren tipo I . se utilizó una retroexcavadora y herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros. Este trabajo fue observado por la supervisión porque el material filtrante no fue lavado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+200

VISITA DE MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE CAMPO DE LA SUPERVISIÓN:
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 226+200 se realiza verificación de los equipos de campo de la supervisión se constata un equipo topográfico : 1 Estación total y accesorios (, iras , prismas, winchas, tripodes) en el Sector Uylupampa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+300

VISITA DE MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE CAMPO DE LA SUPERVISIÓN: VIGA
BENKELMAN Y CAMION VIGA

CDescripción_____:

En la progresiva Km. 226+300 se realiza verificación de los equipos de campo de la supervisión se constata un equipo viga benkelman y camión viga en el Sector Uylupampa, utilizado por la supervisión .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

