



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 084	Fecha Informe: 05-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°084-TRAMO3-2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA :
 ASIENTO N°668 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES : KM 108+752 AL KM 108+780, KM 108+820 AL KM 108+830 Y DEL KM 109+040 AL KM 109+055
 ASIENTO N°669 DEL CONTRATISTA: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE LIBERACIÓN POR EQUIPO PACRI EN EL SECTOR PUENTE TINGO CHICO Y DESVÍO (KM 102+790 AL KM 102+900)
 ASIENTO N°670 DE LA SUPERVISIÓN: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA,
 ASIENTO N°671 DE LA SUPERVISIÓN : PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO Y FINAL DEL TUNEL


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129

VACIADO DE ZAPATA DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+850
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 02 PEONES Y 01 TOPOGRAFO Y 01
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM109+640
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO Y 01 VIGIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-11-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE TRAMO: KM107+079
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC- SEGUNDA CAPA
PRUEBA DE COMPACTACIÓN

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+100
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+660
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-11-2021