



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 090	Fecha Informe: 12-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°090- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N°675 DE LA SUPERVISIÓN : FALTA DE MANTENIMIENTO VIAL
 ASIENTO N°676 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DE ADICIONALES
 ASIENTO N°677 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN DE SECTORES DE SUBDRENES
 ASIENTO N°678 DEL CONTRATISTA: SOLICITUD DE NUEVOS SECTORES CRITICOS DE TRABAJOS LIBERADOS POR PACRI, ARQUEOLOGIA E INTERFERENCIA
 ASIENTO N°679 DEL CONTRATISTA : PRESENTACIÓN DE INFORME DE MAYORES METRADOS N°01
 ASIENTO N° 680 DEL CONTRATISTA : SITUACIÓN DE OBRA

Recomendaciones:


Se recomienda mejorar el mantenimiento vial desde el tramo La union - Huallanca

Auditoria Fecha De Creación:

13-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 139+740
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 05 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139 +620
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+850
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADAS - SEPTIMA CAPA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO:04 OPERARIOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021

3