



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 091
Fecha Informe: 13-11-2021
Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3
Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 091 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°681 DEL CONTRATISTA : ELABORACION DE ADICIONALES

ASIENTO N°682 DEL CONTRATISTA : NECESIDAD DE QUE SE AUTORICE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESENTACIÓN ADICIONAL POR TRABAJOS EN SECTORES CRITICOS KM 104+080-KM104+550, KM 105+127-KM 105+185, KM 106+000-KM106+245 Y KM 135+00-135+600

ASIENTO N°683 DE LA SUPERVISIÓN : INFORME DE LIBERACIÓN DE PREDIOS EN EL TRAMO III

ASIENTO N°684 DE LA SUPERVISIÓN : INSPECCIÓN INTERNA DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

ASIENTO N°685 DE LA SUPERVISIÓN: LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LAS PROGRESIVAS KM 140 +715-KM141+026 Y KM 143+876 -KM144+995

ASIENTO N°686 DE LA SUPERVISIÓN: OFICIO N° 2724 DE LA ENTIDAD

ASIENTO N°687 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°679 SOBRE MAYORES METRADOS

ASIENTO N°688 DE LA SUPERVISIÓN : ADICIONALES DE OBRA

ASIENTO N°689 DE LA SUPERVISIÓN: AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ADICIONALES

ASIENTO N°690 DEL CONTRATISTA: CESE DE CAUSAL QUE MOTIVA PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN TÚNEL HUACTAHUARU

PACRI : PACRI DE MTC INFORMO QUE LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRA UBICACO EL TUNEL HUACTAHUARU SE ENCUENTRA LIBERADO EN SU TOTALIDAD

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO DEL TUNEL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DE SUPERVISIÓN

Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139+ 640
CORTE DE TALUD Y ELIMNACIÓN

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139+880
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 MAQUINARIA Y 02 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129

VACIADO DE MURO PANTALLA DEL LADO DERECHO DEL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 03 OPERARIOS Y 01 OFICIAL

MAQUINARIA UTILIZADO: 04 MIXERS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+040
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021