

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 06	Fecha Informe: 15-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/11/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 1+720, TOPOGRAFIA EN EL KM 8+000 Y CANTERA EN EL KM. 2+000.

Recomendaciones:

- ENVIAR LA APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
- AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL).
- ENVIAR A UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA, PARA CONSTATAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-11-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.1+720

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-11-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 15-11-2021

Actividades:
 TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
 01 EXCAVADORA
 02 VOLQUETES
 08 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 15-11-2021

Actividades:
 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 8+000

CDescripcion_____:

04 PERSONAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-11-2021