

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 07 | Fecha Informe: 16-11-2021 | Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16/11/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 1+550, TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000 Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL KM. 3+150 Y 7+000.

Recomendaciones:

SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MTC, PARA CORDINAR CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

16-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 16-11-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
12 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 16-11-2021

Actividades:
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 7+000

CDescripcion_____:

PERSONAL 06

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-11-2021

Actividades:
 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 3+150

CDescripcion_____:
 PERSONAL 05

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-11-2021

Actividades:
 TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.1+550

CDescripcion_____:
 EQUIPOS:
 01 EXCAVADORA
 02 VOLQUETES
 06 PERSONAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-11-2021