



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 240	Fecha Informe: 18-11-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°240-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:

•Asiento N°1000 (del supervisor) al Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, véase documento adjunto en el SIGVIAL.

2)AMPLIACIONES DE PLAZO:

•Asiento N°1002 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 993 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por falta de frentes de Trabajo suficiente que cuenten con DME'S disponibles.

•Asiento N°1003 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 994 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por falta de Disponibilidad de Cantera para producción de arena para concreto en Obras de arte; la supervisión estará a la espera de su presentación para su evaluación, revisión y análisis correspondiente para proceder a su trámite ante la entidad.

•Asiento N°1004 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 995 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por Impedimento de Ejecución del Adicional N°03 (Parcial), por oposición al tránsito de Muestras unidades por el Distrito de Huandoval, se procederá a Cuantificar, sustentar y presentar la Ampliación de plazo parcial conforme a los plazos previstos en el reglamento.

•Asiento N°1005 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 996 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por Impedimento de Ejecución del Adicional N°04, por Oposición al Tránsito de nuestras unidades por el Distrito de Huandoval, Acta de acuerdo para paralización de Obra.

•Asiento N°1006 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 997 Improcedencia de la Ampliación de Plazo N°23.

•Asiento N°1007 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 998 Inicio de Causal de Ampliación de Plazo por atrasos y/o Paralizaciones por causas no Atribuibles al Contratista – Acta de Acuerdo Paralización de Obra.

3)ADICIONALES DE OBRAS:

•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

•Asiento N°1004 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 995 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por Impedimento de Ejecución del Adicional N°03 (Parcial), por oposición al tránsito de Muestras unidades por el Distrito de Huandoval, se procederá a Cuantificar, sustentar y presentar la Ampliación de plazo parcial conforme a los plazos previstos en el reglamento.

•Asiento N°1005 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, As 996 Cese Parcial de Causal de Ampliación de Plazo, por Impedimento de Ejecución del Adicional N°04, por Oposición al Tránsito de nuestras unidades por el Distrito de Huandoval, Acta de acuerdo para paralización de Obra.

•Asiento N°1008 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, Acta de Paralización de Obra; la etapa de paralización de obra estará limitado a prestaciones Adicionales y aspectos que tengan relación con las coordinaciones y consultas previas.

4)DEDUCTIVOS:

•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

5)MAYORES METRADOS:

•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.

•Asiento N°999 (del contratista), de la fecha 10.11.2021, Necesidad de ejecución de Mayores Metrados de la Partida 103.A. Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial.

6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

•La supervisión y el contratista en se encuentran realizando el ITS de la Cantera Galgada 2, a su vez se está teniendo coordinaciones con la Municipalidad de a Pallasca con respecto a la Cantera Tablachaca (Sacaycahca).

•Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, Rendimiento Actualizado de Canteras, se solicita al contratista la presentación actualizada de los rendimientos de las canteras del Proyecto y nuevas de los que cuenten con información incluyen sus ampliaciones a fin de tomar acciones inmediatas.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0970, de fecha 18.11.2021, la supervisión remite a la contratista, Aprobación del ITS de la Nueva Área Auxiliar cantera Tablachaca Sector Sacaycahca.

7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

8)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de control de calidad, jefe de producción, especialista de obras de arte y el especialista de Trazo, Topografía, de encuentra de salida del 15.11.2021 hasta el 21.11.2021.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.



Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9)INCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

10)PACRI:

•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra.

11)ARQUEOLOGÍA:

•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

12)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Riego para minimizar la polución en el km11+500-km18+000.

-Mantenimiento vial en el km9-km10.

-Instalación de señalización en el km 8+350

-Laguna Cochapampa: Área chancado, se apreció trabajos de Calibración de la Chancadora. para material de base y sub base, toma de muestras para ensayo granulométrico para base, extendido de material acopiado, zarandeo material.

-Laguna Cochapampa: Área De Chancado, Trituración de Material de la Cantera Huachaspina para Procesar Obtener Material Apropiado Para Base y Sub Base, Extendido de Material Acopiado, Zarandeo Material.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0970, de fecha 18.11.2021, la supervisión remite a la contratista, Aprobación del ITS de la Nueva Área Auxiliar cantera Tablachaca Sector Sacaycacha.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0971, de fecha 18.11.2021, la supervisión remite a la contratista, Solicitud de Calendario de Salidas Mensuales del Personal STAFF.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:

18-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA HUACHASPINA PARA PROCESAR OBTENER MATERIAL APROPIADO PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO, ZARANDEO MATERIAL.

CDescripcion _____ :

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECIALISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 2 OPERADORES.

EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 1 CISTERNA PARA AGUA NO POTABLE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM11+500-KM18.

CDescripcion _____ :MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

18-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**


No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM9-KM10

CDescripcion _____ :MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

18-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: