



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 243	Fecha Informe: 22-11-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°243-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA:

• El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21 al 28.11.21.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra.

11) ARQUEOLOGÍA:

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Mantenimiento vial en el km5-km6.

? Laguna Cochapampa: Área De Chancado, Trituración de Material de la Cantera Huachaspina para Procesar Obtener Material Apropiado Para Base y Sub Base, Extendido de Material Acopiado, Zarandeo Material, se apreció lavado de material triturado para base de la cantera Huachaspina; es necesario describir que, estos procedimientos son a modo de prueba para determinar cantidades de recursos, tiempo, rendimientos, ensayo de laboratorio etc. para evaluación del mejores resultados el incluirlos en los adicionales.

• Hoy 22.11.21, se realizó una visita inusitada de la supervisión para verificar el cumplimiento de los recursos del contratista, se apreció la inasistencia del especialista de topografía del contratista.

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0972, de fecha 20.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, el Descanso físico vacacional de acuerdo a régimen de salidas, del jefe de la supervisión del 22.11.21 hasta 28.22.21, quedando a cargo la especialista de metrados, costos y valorizaciones.



Recomendaciones:

- Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.
- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:
22-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 5-KM6

1 CDescripcion:
MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA HUACHASPINA PARA PROCESAR OBTENER MATERIAL APROPIADO PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO, ZARANDEO MATERIAL.

- SE APRECIO LAVADO DE MATERIAL TRITURADO PARA BASE DE LA CANTERA HUACHASPINA; ES NECESARIO DESCRIBIR QUE, ESTOS PROCEDIMIENTOS SON A MODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR CANTIDADES DE RECURSOS, TIEMPO, RENDIMIENTOS, ENSAYO DE LABORATORIO ETC. PARA EVALUACIÓN DEL MEJORES RESULTADOS EL INCLUIRLOS EN LOS ADICIONALES.

2

CDescripcion_____:

MO: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECIALISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES.

EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 1 CISTERNA PARA AGUA NO POTABLE, 1 VOLQUETE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2021

Actividades:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-11-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2021

Actividades:
SE REALIZO UNA VISITA INUSITADA DE LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA

4

CDescripcion_____:
SE APRECIO LA INASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA.

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2021



Fotos: