



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 244
Fecha Informe: 23-11-2021
Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca
Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO N°244-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.

• Con CARTA N°896-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista remite a la supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°25 (42 dc), por falta de frentes de trabajo suficientes que cuenten con DME'S disponibles.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

• Con CARTA N°903-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Adicionales en Periodo de Paralización, identificando como prioridad los adicionales de canteras para concreto, arena, base granular, TSB, MAC, capa granular, relleno, terraplenes y muros, subdrenes; como primera instancia las Canteras Tablachaca y Galgada.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

• Con CARTA N°904-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Mayor metrado partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0974 al 0977, de fecha 23.11.21, véase en el ítem 12) Otros.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21 al 28.11.21.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra.

11) ARQUEOLOGÍA:

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Mantenimiento vial en el km4-km5.

?Laguna Cochapampa: área de chancado, trituración de material de la Cantera Galgada N°2 (Sr. Trujillo) para procesar y obtener material apropiado para base y sub base, acopio, zarandeo material. - se apreció levantamiento topográfico de todas las áreas de la Laguna Cochapampa; es necesario describir que, estos procedimientos son a modo de prueba para determinar cantidades



de recursos, tiempo, rendimientos, ensayo de laboratorio etc. para evaluación de los mejores resultados el incluirlos en los adicionales.

- Con CARTA N°896-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista remite a la supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°25 (42 dc), por falta de frentes de trabajo suficientes que cuenten con DME'S disponibles.
- Con CARTA N°897-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 semana del 08 al 14 de noviembre 2021.
- Con CARTA N°898-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 15 al 21 de noviembre 2021.
- Con CARTA N°899-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 08 al 14 de noviembre.
- Con CARTA N°900-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 15 al 21 de noviembre.
- Con CARTA N°901-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Sustento a la verificación de la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial – Semana del 11 al 17 de octubre de 2021.
- Con CARTA N°903-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Adicionales en Periodo de Paralización, identificando como prioridad los adicionales de canteras para concreto, arena, base granular, TSB, MAC, capa granular, relleno, terraplenes y muros, subdrenes; como primera instancia las Cantera Tablachaca y Galgada.
- Con CARTA N°904-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Mayor metrado partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial.
- Con CARTA N°905-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Renovación de cartas Fianza de Materiales 01 y Adelanto Directo 02 (según DL N°1486).
- Con CARTA N°906-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la supervisión, Renovación de Póliza CAR
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0973, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, la Caducidad de las Autorizaciones para almacenamiento y adquisición de explosivos y materiales relacionados.
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0974, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Ampliación de Cantera Puca II para Materiales de Relleno KM 39+980 L.D, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno.
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0975, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Cantera de arena para concreto y relleno km4+500 – km4+820 L.D, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos concreto y relleno.
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0976, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Cantera Don George km 11+350 LD, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa granular tipo I.
- Con CARTA N°2510019-CG-21-0977, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Cantera Llacta bamba N°2 Km11+540 LD, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa granular tipo I.

Recomendaciones:

- Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.
- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:
23-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:
24-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA GALGADA N°2 (SR. TRUJILLO) PARA PROCESAR Y OBTENER MATERIAL APROPIADO PARA BASE Y SUB BASE, ACOPIO, ZARANDEO MATERIAL.
- SE APRECIÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODAS LA ÁREAS DE LA LAGUNA COCHAPAMPA.

CDescripcion _____:

1 MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECIALISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 4 OPERADORES, 1 TOPOGRAFO. 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 2 CISTERNAS PARA AGUA NO POTABLE, 1 VOLQUETE, 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM4-KM5.

CDescripcion_____:
2 MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2021

Actividades:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-11-2021

3



Fotos: