



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 13	<b>Fecha Informe:</b> 23-11-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 23/11/2021.

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM. 000+700, KM. 000+800 Y EN LA CANTERA KM. 2+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE DERECHO DE VIA - PROVIAS NACIONAL).  
AGILIZAR EL PAGO A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-11-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-11-2021



## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 23-11-2021

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-11-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 23-11-2021

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
04 PERSONAL

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-11-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 23-11-2021

**Actividades:**  
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
04 VOLQUETES  
10 PERSONAL

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-11-2021